

COMUNE DI USSITA
(Provincia di Macerata)

Lavori di: Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via Forapezza (Decreto Legge 34/2019 e Decreto Dirigenziale MISE del 14.05.2019)

Impresa: CM Impianti srl – Via Aristide Conti 13 – Camerino (MC)

Contratto: Determinazione S.E. 111 R.G. 701 del 23.11.2019

Importo Contratto: € 12.481,81 (€ 11.826,60 lavori + € 655,21 oneri per la sicurezza) + IVA 10%

RELAZIONE IN CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale

Con Deliberazione n. 68 del 10.07.2019 la Giunta Comunale ha fornito un atto di indirizzo per l'utilizzo dei contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto Legge 30.04.2019 n. 34.

Con Determina del S.E. n. 103 R.G. 643 del 27.11.2019 è stato incaricato il sottoscritto l'Ing. Stefano Martini della redazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via Forapezza (Decreto Legge 34/2019 e Decreto Dirigenziale MISE del 14.05.2019).

Con la medesima determina è stato nominato il RUP del progetto in oggetto.

Con nota prot. 11042 del 2.12.2019 il sottoscritto ha presentato il progetto relativo ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via Forapezza (Decreto Legge 34/2019 e Decreto Dirigenziale MISE del 14.05.2019) per un totale dell'opera di € 16.158,79 comprensivo di lavori, somme a disposizione e imposte.

Con Determina n. 108 R.G. 671 del 9.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo di cui alla nota prot. 11042 del 2.12.2019 comprensivo di :

- Relazione tecnica
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera
- Elaborato grafico di progetto
- Computo metrico Estimativo ed elenco prezzi
- Quadro tecnico economico

COMUNE DI USSITA
ARRIVO
Data 08/02/2020
912

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

QUADRO ECONOMICO INIZIALE

LAVORI		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 13.104,26
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 655,21
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 12.449,05
	TOTALE LAVORI	€ 13.104,26
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	

C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 655,21
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 262,09
C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 600,00
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 1.517,30
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.310,43
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 65,52
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 24,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 137,28
D) Totale Imposte		€ 1.537,23
TOTALE OPERA		€ 16.158,79

Con medesima determina si è deciso di affidare i lavori relativi efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via Forapezza mediante affidamento diretto conformemente a quanto indicato all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Con nota protocollo 11287 del 9.12.2019 si è proceduto a richiedere alla ditta CM Impianti srl di Camerino un ribasso sull'importo di € 12.449,05 (al netto di Iva e di oneri non soggetti a ribasso).

Con nota protocollo 11489 del 14.12.2019 la ditta CM Impianti srl di Camerino ha offerto un ribasso percentuale del 5% sulla cifra di € 12.449,05 per un importo di € 622,45.

Con nota protocollo 11500 del 16.12.2019 è stato comunicato alla ditta CM Impianti srl di Camerino l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui sopra chiedendo nel contempo i documenti necessari all'affidamento definitivo dei lavori.

Con Determina n. 111 R.G. 701 del 23.12.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta CM Impianti srl di Camerino per un importo complessivo di € 12.481,81 + IVA con un quadro economico così distinto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO RIBASSATO		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 13.104,26
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 655,21
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 12.449,05
RIBASSO OFFERTO 5%		€ 622,45
TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI		€ 11.826,60
TOTALE LAVORI		€ 12.481,81
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 655,21
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 262,09

C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 600,00
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 1.517,30
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.248,18
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 65,52
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 24,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 137,28
D) Totale Imposte		€ 1.474,98
TOTALE OPERA		€ 15.474,08

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Riccioni Giuseppe
I lavori verranno controllati e diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Ing. Stefano Martini

Inizio dei lavori:

I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 23.12.2019

Ultimazione dei lavori:

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori era fissato per il 23.01.2020. I lavori sono stati ultimati in data 21.01.2020 come da verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini e controfirmato dal Responsabile del Procedimento Geom Giuseppe Riccioni e dalla Ditta esecutrice CM Impianti srl (nota prot. 483 del 21.01.2020)

Andamento dei Lavori e documentazione

I lavori si sono svolti in conformità a quanto previsto dagli elaborati e dalle comunicazioni di dettaglio.

In data 07.02.2020 prot. 911 il sottoscritto ha consegnato la contabilità finale comprensiva di:

- SAL Finale
- Libretto misure
- Registro contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- Elenco prezzi
- Quadro tecnico economico iniziale/di aggiudicazione/finale (come sotto riportato)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 13.104,26
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 655,21
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 12.449,05
RIBASSO OFFERTO 5%		622,45
TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI		€ 11.826,60

TOTALE LAVORI		€ 12.481,81
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 0,00
C2	Incentivi per funzioni tecniche	€ 0,00
C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 600,00
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 600,00
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.248,18
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 0,00
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 24,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 137,28
D) Totale Imposte		€ 1.409,46
TOTALE OPERA		€ 14.491,27

Somme già liquidate

Non sono state liquidate somme

Somme da liquidare

Risultano ancora da liquidare:

CM Impianti srl – Via Aristide Conti n. 13 - Camerino

€ 12.481,81 (€ 11.826,60 lavori + € 655,21 oneri per la sicurezza)+ IVA 10%

Ing. Stefano Martini - Visso

€ 624,00 (€ 600,00 spese tecniche + € 24,00 cassa previdenza) + IVA 22%

VERBALE DI SOPRALLUOGO E RELAZIONE

Le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione sono state verificate durante l'esecuzione dei lavori dal sottoscritto Ing. Stefano Martini e anche l'Impresa ha assicurato la perfetta esecuzione e ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni si può dichiarare che le opere eseguite corrispondono a quanto previsto e dichiarato che sono stati impiegati materiali idonei, che la lavorazione è stata effettuata a regola d'arte e che esiste una reale corrispondenza tra le opere eseguite e quelle contabilizzate

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- tutti i lavori previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati e ulteriori documentazioni di dettaglio, sono stati eseguiti in tutte le sue parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e esecuzione delle opere stesse;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con buoni materiali;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini certifica che i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via Forapezza eseguiti da CM Impianti srl – Via Aristide Conti n. 13 – Camerino sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito così come segue:

CM Impianti srl – Via Aristide Conti n. 13 - Camerino

€ 12.481,81 (€ 11.826,60 lavori + € 655,21 oneri per la sicurezza)+ IVA 10%

Ing. Stefano Martini - Visso

€ 624,00 (€ 600,00 spese tecniche + € 24,00 cassa previdenza) + IVA 22%

Si allegano:

- Certificato di pagamento LAVORI
- Certificato di pagamento SPESE TECNICHE

Ussita li 07/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Ricciorli



La Ditta CM Impianti Srl

CM IMPIANTI S.r.l.
Via Aristide Conti, 13 - CAMERINO (MC)
Tel. 0733 30 31 41 42
Cod. Fisc./Part. IVA 01655050431

