

**COMUNE DI USSITA**  
(Provincia di Macerata)

**Lavori di:** Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata ( Decreto Legge 34/2019 e Decreto Dirigenziale MISE del 14.05.2019)

**Impresa:** CM Impianti srl – Via Aristide Conti 13 – Camerino (MC)

**Contratto:** Determinazione S.E. 85 R.G. 486 del 20.09.2019

**Importo Contratto:** € 31.712,16 ( € 29.464,67 lavori + € 2.247,49 oneri per la sicurezza) + IVA 10%

**RELAZIONE IN CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PREMESSE**

**Progetto principale**

Con Deliberazione n. 68 del 10.07.2019 la Giunta Comunale ha fornito un atto di indirizzo per l'utilizzo dei contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto Legge 30.04.2019 n. 34.

Con Determina del S.E. n. 68 R.G. 414 del 6.08.2019 è stato incaricato il sottoscritto l'Ing. Stefano Martini della redazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata ( Decreto Legge 34/2019 e Decreto Dirigenziale MISE del 14.05.2019).

Con nota prot. 7358 del 8.8.2019 il sottoscritto ha presentato il progetto relativo ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata ( Decreto Legge 34/2019 e Decreto Dirigenziale MISE del 14.05.2019) per un totale dell'opera di € 54.140,70 comprensivo di lavori, somme a disposizione e imposte.

Con Determina n. 70 R.G. 424 del 9.8.2019 sono stati ripartiti i compiti e i compensi relativi al gruppo tecnico per i lavori di efficientamento energetico lungo la SP 135 tratto Sasso-Fluminata.

Con Determina n. 71 R.G. 425 del 9.8.2019 è stato approvato il progetto esecutivo di cui alla nota prot. 7358 del 8.8.2019 comprensivo di :

- Relazione tecnica e Capitolato tecnico
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera
- Elaborato grafico di progetto
- Computo metrico Estimativo ed elenco prezzi
- Quadro tecnico economico

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

**QUADRO ECONOMICO INIZIALE**

A		LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA		€ 43.716,86
		di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 2.185,84
		<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 41.531,02</b>
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 43.716,86</b>

<b>C</b>	<b>Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE</b>	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 2.185,84
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2% )	€ 874,34
C3	Spese tecniche ( 5% Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 2.185,84
<b>C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 5.246,02</b>
<b>D</b>	<b>Imposte</b>	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 4.371,69
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 218,58
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 87,43
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 500,12
<b>D) Totale Imposte</b>		<b>€ 5.177,82</b>
<b>TOTALE OPERA</b>		<b>€ 54.140,70</b>

Con medesima determina si è deciso di affidare i lavori relativi efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici conformemente a quanto indicato al punto 4.3.1 delle Linee N. 4 dell'ANAC e all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

In data 30.8.2019 si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute entro il 29.08.2019 alle ore 12,30.

Con Determina n. 78 R.G. 453 del 30.08.2019 si è proceduto all'approvazione del verbale di apertura delle buste e all'aggiudicazione provvisoria alla ditta CM Impianti srl di Camerino in attesa della verifica dei requisiti.

Con Determina n. 85 R.G. 486 del 20.09.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta CM Impianti srl di Camerino per un importo complessivo di € 30.842,24 + IVA così distinto:

<b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO RIBASSATO</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 43.716,86
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 2.185,84
<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>€ 41.531,02</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>		<b>31,00%</b>
<b>TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI</b>		<b>€ 28.656,40</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 30.842,24</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE</b>	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 2.185,84
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2% )	€ 874,34

C3	Spese tecniche ( 5% Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 2.185,84
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 5.246,02
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 3.084,22
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 218,58
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 87,43
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 500,12
D) Totale Imposte		€ 3.890,36
<b>TOTALE OPERA</b>		<b>€ 39.978,62</b>

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geom. Riccioni Giuseppe  
I lavori verranno controllati e diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto Ing. Stefano Martini

**Inizio dei lavori:**

I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 20.09.2019

**Esecuzione dei lavori:**

Con nota prot. 9996 del 26.10.2019 il sottoscritto ha proposto una modifica non sostanziale dei lavori in corso di esecuzione tramite l'inserimento di una lavorazione aggiuntiva. La richiesta è stata controfirmata dalla ditta esecutrice e autorizzata dal Responsabile del Procedimento

**Ultimazione dei lavori:**

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori era fissato per il 1.11.2019. I lavori sono stati ultimati in data 30.10.2019 come da verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini e controfirmato dal Responsabile del Procedimento Geom Giuseppe Riccioni e dalla Ditta esecutrice CM Impianti srl (nota prot. 10095 del 30.10.2019)

**Andamento dei Lavori e documentazione**

I lavori si sono svolti in conformità a quanto previsto dagli elaborati e dalle comunicazioni di dettaglio.  
In data 31.10.2019 prot. 10156 il sottoscritto ha consegnato la contabilità finale comprensiva di : verranno consegnati insieme alla presente relazione:

- 1) **Contabilità finale** comprensiva di:
  - SAL Finale
  - Libretto misure
  - Registro contabilità
  - Sommario Registro di contabilità
  - Elenco prezzi
  - Quadro tecnico economico iniziale/di aggiudicazione/finale ( come sotto riportato)

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

A	LAVORI	
---	--------	--

A1	Importo Lavori A MISURA	€ 43.716,86
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 2.185,84
	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 41.531,02</b>
	<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>31,00%</b>
	<b>TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI</b>	<b>€ 28.656,40</b>
	<b>TOTALE LAVORI (inclusi oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 30.842,24</b>
	Lavorazione aggiuntiva	€ 1.233,05
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 61,65
	Lavorazione aggiuntiva soggetta a ribasso	€ 1.171,40
	Ribasso 31% sulla lavorazione aggiuntiva	€ 363,13
	Totale lavori ribassati	€ 808,27
	Totale lavorazione aggiuntiva (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 869,92
	<b>LAVORI CONTABILIZZATI</b>	<b>€ 29.464,67</b>
	<b>ONERI</b>	<b>€ 2.247,49</b>
	<b>TOTALE FINALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 31.712,16</b>
<b>C</b>	<b>Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE</b>	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	
C2	Incentivi per funzioni tecniche	€ 437,17
C3	Spese tecniche ( 5% Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 2.185,84
	<b>C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.623,01</b>
<b>D</b>	<b>Imposte</b>	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 3.171,22
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 0,00
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 87,43
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 500,12
	<b>D) Totale Imposte</b>	<b>€ 3.758,77</b>
	<b>TOTALE OPERA</b>	<b>€ 38.093,94</b>

**Somme già liquidate**

Non sono state liquidate somme

**Somme da liquidare**

Risultano ancora da liquidare:

CM Impianti srl – Via Aristide Conti n. 13 - Camerino



€ 31.712,16 ( € 29.464,67 lavori + € 2.247,49 oneri per la sicurezza) + IVA 10%

Ing. Stefano Martini - Visso

€ 2.273,27 (€ 2.185,84 spese tecniche + € 87,43 cassa previdenza) + IVA 22%

Incentivi per gruppo lavoro funzioni tecniche

€ 437,17

### VERBALE DI SOPRALLUOGO E RELAZIONE

Le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione sono state verificate durante l'esecuzione dei lavori dal sottoscritto Ing. Stefano Martini e anche l'Impresa ha assicurato la perfetta esecuzione e ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni si può dichiarare che le opere eseguite corrispondono a quanto previsto e dichiarato che sono stati impiegati materiali idonei, che la lavorazione è stata effettuata a regola d'arte e che esiste una reale corrispondenza tra le opere eseguite e quelle contabilizzate

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- tutti i lavori previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati e ulteriori documentazioni di dettaglio, sono stati eseguiti in tutte le sue parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e esecuzione delle opere stesse;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con buoni materiali;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini certifica che i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata eseguiti da CM Impianti srl – Via Aristide Conti n. 13 – Camerino sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito così come segue:

CM Impianti srl – Via Aristide Conti n. 13 - Camerino

€ 31.712,16 ( € 29.464,67 lavori + € 2.247,49 oneri per la sicurezza) + IVA 10%

Ing. Stefano Martini - Visso

€ 2.273,27 (€ 2.185,84 spese tecniche + € 87,43 cassa previdenza) + IVA 22%

Incentivi per gruppo lavoro funzioni tecniche

€ 437,17 suddivisi in base a quanto stabilito dalla Determina n. 70 R.G. 424 del 9.8.2019

Ussita li 20/11/2019

**CM IMPIANTI S.r.l.**  
Via Aristide Conti, 13 - CAMERINO (MC)  
Telefono 338 9141350  
Cod. Fisc./Part. IVA 01655050431

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Stefano Martini  
INGEGNERI DELLA PROVINCIA  
di PESCAZIA  
Sezione A  
N° A2466  
NOTORIO INGEGNERE  
STEFANO MARTINI  
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE  
SETTORE INDUSTRIALE  
SETTORE DELL'INFORMAZIONE  
La Ditta CM Impianti Srl

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Riccioni



